

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW **BTV** Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV 0-02
0779 1986 606

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 26110380101

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Wexijste 115

9500 Gevaan Koningen

EIGENAAR: 11201

Adres: 11

OPDRACHTGEVER: Bombardier

Adres: 11201

INSTALLATEUR: 11201

Adres: 11

BTW of IK: 1

EAN: DWB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 30/03/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~verkoop~~ wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 730V V Bescherming van de aansluiting TECO 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 16 mm² Alg. schakelaar: type B 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 19 Ohm; RI tot 2950 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: HERKEURING

Zie schema's in bijlage!

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverleier naam:	
handtekening:	

opmerking: - beaamt bevestigd & berekend. De controle beperkt zich tot de zichtbare en berekende delen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/03/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2 De installatie is niet conform.

3- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

CA 206