

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

O. ref.: 71063

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 105/0608/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Molenstraat 35/41

9500 Goozelsdalen

EIGENAAR: Van der Stuck

Adres: Idem

OPDRACHTGEVER: De Jonge B&B

Adres: Ten Burchen Groen 27

INSTALLATEUR: 9400 Nieuwe

Adres: Idem

BTW of IK: 0410249555

BTV
BTV OVL
Filip Van Damme (FVD165)
0479 / 98.53.65

ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08

EAN: 210

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 8/6/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 204) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: app. gelijkvloers

Begin werken: Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - ~~1-1-83~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 110V Bescherming van de aansluiting AVI Max 40A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 30mA/40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 12,0 Ohm; RI tot 20,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie Schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

- Nota: ① brandkastel op niet overgaten
 ② b. stroomkabel op niet afgevoerd
 ③ bad/douché/bad kamerventilator en keukentestellen op niet geplooid

| | |
|---|--|
| PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK | |
| gezien op | |
| de aangestelde van de stroomverdelers naam: | |
| handtekening: | |

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde ①

- BESLUIT**
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/06/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
 nr. + naam + handtekening

De directeur,