

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20170814-019-001 Datum onderzoek: 14/08/2017 Agent: Dierick J. HK: CFM: 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Brandveld 30 ,9500 Onkerzele**
 Opdrachtgever: _____, **Brandveld 30 , 9500 Onkerzele**
 Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: _____
 Eigenaar: _____
 Type lokalen: **Woning**
 Doel onderzoek: **270 - Tijdelijke/werf installatie**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel: _____	Continuïteitsmeting: ok
Nominale spanning: 230V mono	ADS testknop: _____
Hoofdbeveiliging: 40A	ADS foutlus: _____
Voedingsleiding: 2 x 10 mm²	Bescherming RA OA: ok
Elektrode type: Pen	R isolatie: OK, > 0,5 MΩ
Aantal borden: 1	R aarde: 28 ohm
Aantal stroombanen: 3	Schema's: ok
Waarde ADS: 30mA 63A	Staat vast elektrisch materieel: ok



TOELICHTING

De tijdelijke werfinstallatie is geschikt voor een aansluiting van 230V mono tot en met 40A.

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De tijdelijke werfinstallatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
 De ADS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
 Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur:

Dierick J.

