



A 0386759

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur :

Adres :

Controleorganisme: *Electrol test* Inspecteur: *Marko van den Berg*

Referentie: *Nr. 2016 0807 3* Tel:

Gecontroleerde installatie : Adres: *Pentixstraat 136*

3500 Gerard Stegen

Datum van de controle: *07/06/2016* De bewoner is: eigenaar huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :

Meter : Klasse Q_{max} : *6* m³/h Fabrikant: *Actaris* Nr: *22283032* Index: *9372*

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: *20* mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal : <i>1</i>	<i>CU (C33)</i>	<i>Renova boiler</i>	<i>30kw</i>
1
2
3
...

Besluit :

De nieuwe installatie:

is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:

is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:

is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften: *NBN D 51:003 - NBN B 61:001*

Datum: *07/06/2016*

Handtekening inspecteur controleorganisme

HAF1001NL-v4
Exemplaar: Wit - DNB Roze - klant Geel - controleorganisme