

- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi.



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: 027
Naam, Voornaam: <u>idem</u>	Lid nr:
BTW nr:	Adres: <u>Bellevuestraat</u>
of identiteitskaartnr:	<u>1700 Vollebeke</u>
Stroomleverancier: <u>PBE</u>	Datum onderzoek: <u>12/3/99</u>
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel.
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Naam, Voornaam:
<u>Huis</u>	Adres:
	Aanvrager:

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 400/230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type 2-PBE

Omschrijving aansluiting: ondergronds Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 16 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 41

Type aardelektrode: 2 Spreidingsweerstand: 3 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Exploitatiewaardig: 12 ohm</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

Gezien v. B. E.
 Datum 12/3/1999
 Handtekening A. Kuylen

De hoofddifferentieel was - werd - (~~niet~~) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 12/3/2004 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 1
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de Directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening