



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. 3

VERSLAG nr: 19

of identiteitskaartnr: _____ Adres: Brugstraat 30
Stroomleverancier: net management 9500 Genepoort
Datum onderzoek: 14/12/88
Meter nr: _____ stand: _____ Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief - Naam, Voornaam: I. Jon
Adres: _____
Aanvrager: _____

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB _____
Installatie ontworpen voor een spanning van 3 x 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 2 ldr A Type: 4 x 1. 3000 A
Omschrijving aansluiting: Bestaand Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 20 schakel
Type aardelektrode: lvs Spreidingsweerstand: 10 Ohms Algemeen isolatieniveau: 2 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

note: verlichting nog te plaatsen

De hoofddifferentieel was (werd niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 14/12/2039 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE (IS) IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE (WAS) - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór 14/12/2039 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Afnr., Handtekening

[Handwritten Signature]