Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail:

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 4477707
Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/12/2014

Klant / Opdrachtgever:
STATIONSSTRAAT 197
9550 HERZELE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie::** verkoop wooneenheid **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: STATIONSSTRAAT 197 HERZELE 9550
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271
Datum onderzoek: 08/12/2014 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 08/12/2039 **Onderzoeker:** VERHULST GUY
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -08/12/2014

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Dienstspanning: 3 x 220V **Max. beveiliging:** 32A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Schak.:** aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 27 Ohm
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ **zie schema in bijlage** ☐ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende -equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 20
ZIE SCHEMA

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker